

u/15426

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Riparazione urgente cancello motorizzato di ingresso dell'impianto del Fortore				
mpianto	Potabilizzatore del Fortore				
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore				
Descrizione del disservizio	Avaria al cancello motorizzato di ingresso impianto a causa dell'usura deg ingranaggi e della base di ancoraggio del motore				
Motivi dell'emergenza	Assicurare la custodia e la sicurezza dell'impianto, nonché l'accessibilità dei mezzi di trasporto				
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07.08.2017 e 23.08.2017 – conduttori e manutenzione specialistica				
Primi interventi adottati	Intervento della manutenzione specialistica e richiesta della stessa con E-m del 23.08.2017 di intervento di ditta esterna				
Termini di consegna	1 gg.				
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione del cancello con: Rimozione del motore elettrico Rinforzo della piastra di base di ancoraggio del motore e l'aggiunta di fazzoletti in acciaio di rinforzo Sostituzione del pignone di trazione usurato Riposizionamento del motore Regolazione della cremagliera Controllo del posizionamento del fine corsa Sostituzione pomelli al cancello pedonabile				
Denominazione della Ditta affidataria	D'Dadamio srl di Foggia				
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento				
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 380,24 + IVA				
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua con l'applicazione di uno sconto del 25%.				

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 44 del 25.08.2017 ditta D'Dadamio srl
Allegati	 Preventivo n. 44 del 25.08.2017 ditta D'Dadamio srl E-mail del 23.08.2017 della Specialistica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta



Preventivo

N. RIF.: 44 DEL 25.08.17

SPÉTILE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. IMP. DI POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE

OGGETTO: IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DEL FORTORE
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE INGRESSO IMPIANTO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		QUANTITA'	PRODOTTI	PREZZO unitario		IMPORTO PARZIALE	IMPORTO COMPLESSIVO	
INTERVENTI DA ESEGUIRE:								
Rimozione del motore elettrico istallato;								
Rinforzo della piastra di base di ancoraggio del motore con l'aggiunta di fazzoletti in acciaio di rinforzo;								
sostituzione pignone di trazione usurato;								
riposizionamento del motore;								
regolazione della cremagliera;								
controllo del posizionamento dei fine corsa;								
sostituzione pomelli al cancello pedonale								
FORNITURE								
pomelli	n	2		€	18,00	€ 36,00		
pignone	n	1		€	30,00	€ 30,00		1
materiale di rinforzo piastra di base	n	1		€	30,00	€ 30,00		
MANODOPERA:								
Operaio qualificato N° 1	ore	5		€	34,71	€ 173,55		
Operaio comune N° 1	ore	5		€	31,26	€ 156,30		
MEZZI IMPIEGATI:								
nolo autocarro	ore	2		€	40,57	€ 81,14		
								-
					totale imponibile lordo			506,99
					sconto			126,75
					totale in	nponibile netto	€	380,24





Mario Fortunato

Da:

Vincenzo Santoro < v.santoro@aqp.it>

Inviato:

martedì 29 agosto 2017 17:06

A:

'Manutenzione.Fortore'; 'Mario Fortunato'

Oggetto:

I: 7496 Data: 07/08/2017. Impianto di potabilizzazione del Fortore

Provvedere con ditta esterna.

VS

----Messaggio originale-----

Da: Antonio Ventura [mailto:a.ventura@aqp.it]

Inviato: mercoledì 23 agosto 2017 15:11

A: 'Vincenzo Santoro'

Cc: 'giuseppe ottomano'; specialistica.bari@aqp.it

Oggetto: I: 7496 Data: 07/08/2017. Impianto di potabilizzazione del Fortore

In riferimento alla richiesta in oggetto ed a seguito verifiche effettuate da nostro personale al cancello motorizzato d'ingresso dell'impianto di potabilizzazione del Fortore, è stato riscontrato l'usura dell'ingranaggio e della base di ancoraggio di movimentazione che provocano vibrazioni e oscillazioni del motore durante le manovre di apertura e chiusura del cancello medesimo.

Per il ripristino del regolare funzionamento del cancello di che trattasi, è necessaria idonea attrezzatura non in possesso di questo ufficio.

Pertanto, va richiesto l'intervento a ditta esterna specializzata.

Saluti,

Antonio Ventura

Responsabile Territoriale BA/BAT, G.A., POT.

Area Manutenzione Specialistica Territoriale Direzione Manutenzione Specialistica Acquedotto Pugliese S.p.A.

Viale E. Orlando, 6 70123 - Bari

Tel. +39 080 5723798

Cell. +39 348 7550076

E-mail a.ventura@aqp.it

Questo messaggio può contenere informazioni strettamente confidenziali o dati riservati. È proibito, pertanto, salvo che non sia espressamente autorizzato, qualsiasi uso, copia, inoltro o diffusione dei suoi contenuti.

Nel caso in cui abbiate ricevuto per errore il presente messaggio vi chiediamo di informarci tempestivamente e di cancellare questa comunicazione dal Vostro sistema.

Vi segnaliamo, inoltre, che ogni eventuale uso improprio di questo messaggio è per l'autore, secondo la normativa vigente, fonte di distinte ipotesi di responsabilità configurabili a vario titolo.

Grazie per la collaborazione.

This message and any attachments to it may be strictly confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed.

It is prohibited, therefore, unless expressly allowed, any use, copying, forwarding or distribution of its contents. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender as soon as possible and destroy it. We also point out that any improper use of this message is, according to current legislation, source of legal responsibility.

Thank You for your cooperation.

----Messaggio originale-----

Da: specialistica.bari@aqp.it [mailto:specialistica.bari@aqp.it]

Înviato: lunedì 7 agosto 2017 11.16

A: specialistica.bari@aqp.it

Oggetto: ODM: 7496 Data: 07/08/2017

ODM: 7496

Collocazione: IP00000002 - IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP

macchina: IP00000002

Descrizione macchina: IMP. POTABILIZZAZIONE del Fortore CASALVECCHIO DP

Problema: Anomalia al cancello motorizzato d'ingresso impianto. Si verifica slittamento ingranaggio in fase di apertura e

chiusura.

RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA N. 71/17
SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA
Implanto di: Potabilizzazione del FORTORE
Data avaria: 0%-08.8017
Segnalazione anomalia: Teleallarme / TLC Visita Programmata Altra fonti
Apparecchiatura: (Gues les ingresso-(Lutocuz aso)-
MarcaTipoMatricola
Descrizione avaria: Sattamento lugranggio in fate di apertira e phisine.
Occorre juantenzone specialistrea.
L'operatore
CALLOR ON THE
Africa Comment
RAPPORTINO DI INTERVENTO .
Intervento effettuato da squadra di: in linea specialistica ditta esterna
Data inizio intervento:
Analisi dei guasto:
Dettagli dell'intervento:
Esito prove funzionali: positivo negativo
Data fine intervento e prove funzionali:
I tecnici intervenuti
Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento
Firma responsabile
·
SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO
Data Conto Economico Investimento
Codice RDA RDD RDE ODC :
Firma responsabile