

## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese I - 06/08/2019 - 0065971



Prot.

Procurement (DIRPR) SEDE Unità Tecnica (TECRI) SEDE

Oggetto	Ripristino funzionale della stazione di grigliatura.			
Impianto di depurazione	ID Barletta			
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT			
Descrizione del disservizio	Avaria organi meccanici di completamento della griglia con impossibilità a svolgere la filtrazione del materiale grossolano in ingresso all'impianto, non sedimentabile.			
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della griglia con il regolare andamento delle attività necessarie alla conduzione dell'impianto.			
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 24.01.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.			
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.			
Termini di consegna	Lavori già eseguiti.			
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento eseguito: Smontaggio della griglia grossolana successivamente, delle staffe e catena, attraverso l'ausilio di nolo a caldo, Fornitura in opera di n. 6 maglie di accoppiamento nuove, n. 6 staffe di sostegno, nuova catena di 10 mt. Taratura delle apparecchiature istallate con successivo avviamento dell'impianrto.			
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca, Via Filippo Turati 102, 71045 - Orta Nova (FG)			
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.			
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 5.924,80 (Cinquemilanovecentoventiquattro/80) + IVA			





## INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato:  Consuntivo del 03.02.2019  € 7.406,00 – 20 % (1.481,20) = € 5.924,80 + IVA  Importo totale dei lavori pari a:  € 5.924,80 (Cinquemilanovecentoventiquattro/80) + IVA		
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n.5 del 03.02.2019		
Allegati	Documenti sopra indicati.		

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	$\times$	Investimenti	

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile Area Esercizio Depurazione BAT Ing. Savatore Calendano

Si autorizza: Il Manager Struttura Territoriale Operativa BA/BAT Ing. Girolamo Vitucci