



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto depurativo di Bari Est – Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta di ricircolo fanghi del sedimentatore finale A6/6 attuati con procedura di urgenza.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di ricircolo fango biologico dal sedimentatore A6/6 al comparto biologico
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 19/03/2019.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 10/05/2019 Fine lavori per il rientro emergenza 08/07/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	A seguito della fuoriuscita di fango sulla sede stradale riveniente dalle condotte di ricircolo del sedimentatore A6/5 e A6/6 si provvedeva ad una ridistribuzione delle portate fra i due comparti biologici denominate BO300 e BO108 in particolare si dirottava la maggior parte dei flussi sulla linea BO108. Le forniture/lavori necessarie/i a ripristinare le condizioni di sicurezza dell'esercizio sono consistiti nel rifacimento, all'interno del pozzetto dei fanghi biologici del sedimentatore A6/6, delle tubazioni DN 300 di mandata in acciaio inox AISI304, nonché pezzi speciali e intercettazioni; tubazione di mandata fanghi biologici del DN 500 in PEAD DN 500 PN10 per una lunghezza di circa 100 m per le parti interrate. Il tutto completo di pezzi speciali, rinterri e ripristini della pavimentazione stradale e quant'altro occorre per aver dato il lavoro compiuto a regola d'arte.
Denominazione della Ditta affidataria	Sereco srl – noci – PIVA 04018100729
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AB 23 - OS22.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 117.455,36
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Computo consuntivo Prot. n.58499 del 11/07/2019
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		☒ Investimenti
-----------------	--	---

Il Richiedente


Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

**Si autorizza il Manager STO Bari/BAT **

Ing. Girolamo Vitucci

