

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/08/2017 - 0095561



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria ISF Torre del Diavolo.
Impianto	ISF Torre del Diavolo - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Perdita e trafilamento reflui causa collettore basso corrosivo
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 25/07/2017
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza impianto mediante isolamento provvisorio del collettore basso e monitoraggio costante con richiesta di intervento ditta specializzata
Termini di consegna	Immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di parte di collettore basso di mandata e 2 curve flangiate DN 700 di acciaio e installazione di valvola a farfalla DN 900 causa perdita e trafilamento
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A. Via S. Caterina, 31 – 70124 Bari Saint Gobain Condotte
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 46.245,96

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. RV-11/2017 del 26/07/2017 della faver Offerta della Saint Gobain dell'importo di € 6.490,00
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE

Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

