



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 02/09/2019 - 0070055



Alla D I R P R

Alla D I R A C

p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	"Lavori in somma urgenza" – Intervento di manutenzione straordinaria presso il pozzo denominato "Casarano Formica" con sostituzione dell'elettropompa sommersa e linea elettrica di alimentazione in Agro del Comune di Casarano - (Lecce)
Impianto	Pozzo "CASARANO FORMICA" in agro del Comune di Casarano (LE).
U.O.	DIRAP – IMPVE
Descrizione del disservizio	Riattivazione urgente del pozzo "Casarano Formica" a seguito di segnalazione del Responsabile dell'Area Esercizio Territoriale della Struttura Territoriale Operativa Lecce veniva segnalato il fermo del pozzo denominato "Casarano Formica" a causa di guasto alla elettropompa sommersa evidenziando peraltro la necessità di provvedere al ripristino urgente dell'impianto al fine di sostenere, con il suo contributo idrico, alla portata in arrivo al serbatoio di Curtivecchie e quindi di Alessano.
Motivi dell'emergenza	Evitare la sensibile riduzione dell'apporto idrico all'intero sistema AQP ed in particolare causando forti criticità nella distribuzione idrico potabile all'abitato di Alessano (LE).
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	1 agosto 2019
Primi interventi adottati	Smontaggio della colonna montante del pozzo, sostituzione dell'elettropompa sommersa in avaria con nuova elettropompa avente caratteristiche equivalenti e di fornitura AQP.
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 1 agosto 2019. Ultimazione Lavori entro il 8 agosto 2019.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento ha richiesto l'esecuzione delle seguenti lavorazioni e forniture in opera: -Smontaggio della colonna montante del pozzo mt 160 circa; -Sostituzione dell'elettropompa in avaria con elettropompa con altra marca Caprari hp 60 mod. E8P65/9T accoppiata con motore MAC860 V 400 portata 20 l/s ; -Sostituzione di 18 m di tubazione flangiata zincata a caldo tipo Mannesmann DN 100 completa di fazzoletti di rinforzo -Tronchetto in acciaio zincato tipo SS flangiato di accoppiamento elettropompa tubazione mandata -Tronchetto di adattamento in acciaio zincato nuova tubazione -

Acquedotto Pugliese S.p.A. in azionista Regione Puglia


Capitale sociale € 10.000.000,00 - Registro Imprese di Bari n. 01211650721

Partita IVA n. 01211650721 - C.A.A. n. 101/2019

Indirizzo: 70121 Bari - Via S. Maria della Vittoria, 10

() P
P. C. S.





	tubazione esistente (DN 100-DN 125) -Sostituzione dei cavi di alimentazione elettropompa sommersa con cavi: H07 RN-F unipolari 1 x 70 mmq mt 525 ; H07 RN-F multipolare 1 x 2,5 mmq mt 175 -Rimontaggio della colonna montante del pozzo; -Fornitura in opera di sondine Lovato SN1; -Collegamenti elettrici; -Rimontaggio colonna montante comprensivo di collegamenti elettrici bulloni in acciaio fascette e nastri telati reggicavo. -Prove di funzionamento
Denominazione della Ditta affidataria	SPEDICATO Impianti S.r.l, Carmiano (LE), alla Via Via Don A. Niccoli,18
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€.19.768,62 oltre IVA come per Legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 01/08/2019
Allegati	• Verbale di accertamento Somma Urgenza. • Relazione Tecnica. • Preventivo del 01/08/2019.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)