

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 06/05/2019 - 0037596



a DIRPR
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di ripristino del carroponete del sedimentatore secondario , paratoia del pozzetto ripartitore e tubazioni di mandata ricircolo fanghi.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Cavallino-Lizzanello.
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli .
Descrizione del disservizio	Rottura della lama raschia fango, paratoia di alimentazione del sedimentatore e corrosione delle tubazioni circolo fanghi .
Motivi dell'emergenza	Il mancato convogliamento del fango al centro del sedimentatore non consente il regolare ricircolo con conseguente decadimento del processo biologico e rischio di superamento dei limiti tabellari allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto del 21/01/2019.
Termini di consegna	10 giorni
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione della lama raschiante di fondo, ruote, tubi di calata, lama di superficie e paletta trascina schiume del carroponete. Sostituzione di una paratoia al pozzetto ripartitore, tubi guida delle pompe e tubazione di mandata del ricircolo fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal srl C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità , congruità dei prezzi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 14.200,00.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 011/19 FM del 22/01/2019. Applicato sconto del 4,6% circa
Allegati	Preventivo N.011del 22/01/2019 della ditta Tek.Metal srl .



acquedotto
pugliese
acqua bene comune


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Petrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

