

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese I - 13/09/2016 - 0094460



Α

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Stazione di trattamento linea fanghi post-ispessitore.		
Impianto depurativo di Andria.		
MAT BA/BAT – AGD BAT.		
Rottura della tubazione interrata in acciaio DN 150.		
Assicurare il corretto trasferimento del fango dal post-ispessitore alla stazione di disidratazione. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione carpenteria metallica idraulica presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.		
In data 05/08/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.		
Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.		
Immediata - Intervento già eseguito.		
Riparazione di un tratto di tubazione in acciaio DN 150 con apposizione di pezzi di lamiera elettrosaldata.		
Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – Gravina di Puglia.		
Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.		
€ 2.546,00 (duemilacinquecentoquarantasei/00) al netto dello sconto.		
La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori.		

Mod/PG3.21/04 Rev. 2 del 31/01/2014 9

Pagina 1/2



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 88 dell'11/08/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	Investimenti	X

II Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito ⊭amuraglia

Il Responsabile AGD Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: I Manager MAT ' Ing. Girolamo Vitueci





Prot. 88

Gravina, li 11/08/16

Spett.le ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI, 36
70121 BARI

anticipato a mezzo e-mail

V. LAMURAGLIA E/O ING. N. NOTARNICOLA

Oggetto: Impianto di depurazione di Andria. Lavori per ripristino perdita tubazione fanghi postispessitore centrifuga (vicino uscita disidratazione).

Descrizione intervento e prezzi:

Con riferimento ai lavori in oggetto a consuntivo si trasmettono le lavorazioni eseguite

- I. Ricerca perdite con sostituzione e riparazione tubazione di acciaio Dn 150 linea fanghi postispessitore centrifuga, consistenti in:
 - demolizione pavimentazione stradale in cemento;
 - scavo per ricerca perdite tubazione, scavo prolungato di circa 5 mt, molto lento causa presenza di molti sottoservizi;
 - riparazione tubazione con fazzoletti in lamiera di acciaio, trattamento tubazione con prime e successivo strato protettivo con altene, messa in marcia per verifica tenuta;
 - rinterro con materiale proveniente dagli scavi, battitura rinterro con attrezzo meccanico e formazione di cassonetto;
 - ripristino pavimentazione stradale con cls previa posa di rete elettrosaldata ø 5 maglia 15x15;
 A corpo
 2.680,00

Sull'importo lavori si formula un miglioramento economico del 5,0% (cinque%), pertanto l'importo dei lavori è pari ad Euro **2.546,00**.

Tempi di esecuzione: gg. 2 lavorativi.

Pagamenti: da definirsi in sede di perfezione e completa definizione della presente offerta.

Per qualsiasi chiarimento contattare il Geom. Vito Cardano al 338 2518712. Confermandoci a Vs/ disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti tecnici e confidando in un positivo riscontro della presente cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

OPERA SERVICE Sult Via R/Zandonai, 15 TOG24 GRAVINA IN PUGILIA (BA) Dina 0 V 4 4 5 2 5 0 7 2 8

