

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 27/07/2017 - 0087130



Alla Direzione DOPRI/GEIRI BARI
Alla Direzione DIRT/IAUTC BARI
Alla Direzione DSCPI BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	AGDFG0033 DEPURATORE DI MANFREDONIA Comparto biologico. Stazione di ricircolo miscela aerata, linee 1 e 2. Posa in opera di n°2 elettropompe sommergibili da 10 kW (Fornite da AQP) con relative carpenterie speciali di sostegno e tubazione di mandata per ubicazione in vasche in esercizio.
Impianto	Depuratore di MANFREDONIA
U.T.	Foggia
Descrizione del disservizio	1. Stazione di ricircolo miscela aerata, linea 1 Presso tale stazione, l'elettropompe sommersa marca ABS tipo AFP 26001M9016 n°7094 da 9 kW collocata tra la vasca di ossidazione e quella di predenitrificazione risulta non funzionante. Con ODM 6689 del 23/05/2017 veniva attivata la richiesta di intervento della squadra specialistica, che ha evidenziato un probabile corto circuito con richiesta di verifica da parte di ditta esterna. Al momento l'elettropompa non è asportabile dalla propria sede per rottura della catena di sostegno. 2. Stazione di ricircolo miscela aerata, linea 2 Presso tale stazione, l'elettropompe sommersa marca ABS tipo AFP 26001M9016 n°7095 da 9 kW collocata tra la vasca di ossidazione e quella di predenitrificazione, risulta non funzionante. Con ODM 6690 del 23/05/2017 veniva attivata la richiesta di intervento della squadra specialistica, che ha evidenziato un probabile corto circuito con richiesta di verifica da parte di ditta esterna. Al momento l'elettropompa non è asportabile dalla propria sede per rottura della catena di sostegno.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	INTERVENTO PREVISTO Poiché allo stato attuale per motivi gestionali, determinati dalla massima portata di liquame affluente, caratteristica del periodo estivo e della zona turistica servita dal depuratore in questione, non è opportuno vuotare il comparto biologico per effettuare il recupero e l'eventuale riparazione delle 2 apparecchiature, con la presente informativa si prevede di ricostruire provvisoriamente le n°2 distinte linee di ricircolo miscela aerata del comparto biologico. Pertanto, ciascuna di esse sarà dotata di una nuova temporanea stazione di ricircolo miscela aerata composta da un elettropompa (fornita da AQP, già disponibile presso l'impianto depurativo e in attesa di installazione), una tubazione in Pead spiralato DN 200 mm, della lunghezza di m 19,00 e carpenterie metalliche di sostegno e ancoraggio. Il tutto sarà assemblato fuori vasca. Quindi le elettropompe complete di strutture saranno collocate in opera sul fondo vasca per mezzo di autogru e rese funzionanti tramite collegamenti elettrici.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio della stazione in parola con l'obiettivo di: - Sostituire apparecchiature andate completamente fuori uso; - Rispettare gli obblighi di legge relativamente ai limiti allo scarico; - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standards di Servizio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Rapportini Di Intervento Tecnico Manutentivo ODM 6689 del 23/05/2017 e ODM 6690 del 23/05/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di preventivo a ditta per forniture in opera:
Termini di consegna	IMMEDIATA
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER OGNUNA DELLE N°2 LINEE PROVVISORIE DI RICIRCOLO MISCELA AERATA.</u> 1) Fornitura e posa in opera di piastra di base plinto di zavorra in lamiera da 10 mm; 2) Fornitura e posa in opera di zanche di collegamento piastra/calcestruzzo realizzate in piatto 50x10; 3) Fornitura e posa in opera di piedi piastra di base; 4) Fornitura e posa in opera di curve di supporto tubo spiralato complete di staffe di fissaggio alla passerella e collari stringi tubo di forme adeguate al percorso; staffe di fissaggio catena di sollevamento pompa; 5) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	non armate. 6) Fornitura e posa in opera di tubazione spiralata da 200 mm di diametro, m 38,00; 7) Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per il fissaggio alla pompa, disposizione delle pompe sui basamenti di fissaggio; 8) Disposizione delle pompe e plinti in vasca con autogru. 9) Collegamenti elettrici e messa in marcia. Condizioni fornitura: Prezzo totale Listino € 6.159,33 Sconto 20% Prezzo netto € 4.927,46 ■ Consegna: IMMEDIATA ■ IVA : Esclusa - Validità offerta : 30 giorni Comprensiva di: imballo, trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di MANFREDONIA, nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di <u>AQP. preposto</u>:
Denominazione della Ditta affidataria	D'ADAMIO S.R.L. CON SEDE IN FOGGIA CONTRADA JUNGO, 19 FOGGIA - PARTITA IVA: 03522620719
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore con conoscenza dei luoghi e delle particolari condizioni di intervento. Indagine di mercato con acquisizione di preventivo di altra ditta. Disponibilità della ditta ad intervenire immediatamente. Consegna: 10 gg che decorrono dalla data Ordine di fornitura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo totale Listino € 6.159,33 Sconto 20% Prezzo netto € 4.927,46 ■ Consegna: IMMEDIATA ■ IVA : Esclusa
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Indagine di mercato . I PREZZI DELLE FORNITURE E DELLE LAVORAZIONI SONO CONGRUI.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 38 del 17.07.17 con importo offerto, al netto dello sconto del 20% sulle voci indicate, di € 6.159,33. Prezzo netto € 4.927,46+ iva
Allegati	•Rapportini di intervento tecnico manutentivo da parte del responsabile di impianto; •offerta 38 del 17.07.17 con importo offerto, al netto dello

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	sconto del 20% sulle voci indicate, di € 6.159,33. Ditta D'Adamio S.R.L. con sede in Foggia Contrada Jungo, 19 Foggia - Partita IVA: 03522620719.
--	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------

Il tecnico incaricato dell'Area Depurazione Foggia
Ingegneria di Processo e Investimenti
Geom. Salvatore Santoro

Il Responsabile dell'Area Depurazione Foggia
ing. Nicola Tselikas

Si autorizza:
Il Manager
Ing. Danilo Ancora