

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 22/02/2017 - 0022201



Prot.

A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Audit (IAUAM)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

Oggetto	Stazione di sollevamento acqua tecnica.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo – Terlizzi
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria dell'unica elettropompa in esercizio a servizio della stazione di sollevamento acqua tecnica.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità di esercizio dell'impianto. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di acquisto di apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc. presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/12/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Smontaggio dell'apparecchiatura in avaria e accertamento del guasto.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di installazione di due elettropompe recuperate da altro impianto consistenti in: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Smontaggio elettropompe con ausilio di mezzo meccanico presso impianto depurativo di Minervino Murge;</li> <li>▪ Trasporto e posizionamento pompe presso l'ID di Ruvo – Terlizzi con ausilio di mezzo meccanico previa demolizione di basamenti esistenti in cls;</li> <li>▪ Fornitura in opera di n. 2 tronchetti flangiati DN 100 per carico pompe;</li> <li>▪ Fornitura in opera di n. 1 pezzo speciale flangiato DN 100 per scarico pompa;</li> <li>▪ Smontaggio tubazione di carico serbatoio e saldatura tubazione DN 100;</li> <li>▪ Ripristino cls e bitumatura pezzi speciali.</li> </ul>



acquedotto  
pugliese

1 acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. s.r.l. – Via Carrara Cupa, c.s. – 70024 Gravina in P. (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.000,00 (duemila/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.200,00 – sconto di 200,00 €
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 27/12/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci